



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

А К Т

29.07.2022

№ 01-20/16

по результатам встречной проверки
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска по проверке
законности и эффективности использования средств бюджета города,
направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы в
Управлении культуры администрации города Магнитогорска.

1. Основание для проведения встречной проверки: пункт 2.1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска на 2022 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска от 27.12.2021 № 01-16/90, распоряжение Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска от 19.07.2022 № 01-17/31 «О проведении встречной проверки».

2. Предмет встречной проверки: средства бюджета города, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы.

3. Проверяемый период: 2019-2021 годы.

4. Вопрос встречной проверки:

4.1. Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы.

5. Срок проведения встречной проверки: с 20.07.2022 по 29.07.2022.

6. Краткая информация об объекте встречной проверки:

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска,

Сокращенное наименование: МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска (далее - МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска, Учреждение).

Юридический адрес: 455038, Челябинская область, г. Магнитогорск,

ул. Галиуллина, д. 11, к.1.

Места осуществления образовательной деятельности:

- г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 11, к. 1;
- г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.10, к. 4;
- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.110.

Учреждение является учреждением бюджетного типа.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование- город Магнитогорск. Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.

На основании постановления администрации города от 30.12.2013 № 18049-П¹ полномочия распорядителя бюджетных средств осуществляет Управление культуры администрации города Магнитогорск (далее – Управление культуры).

В проверяемом периоде ответственными за финансово - хозяйственную деятельность Учреждения являлись:

директора:

- Кудрявцева Млада Иоганновна с 01.12.2016 по 30.05.2019 (распоряжения администрации города от 30.11.2016 № 822-К «О назначении Кудрявцевой М.И.», от 29.05.2019 № 130-К «Об увольнении Кудрявцевой М.И.»);

- Матюшенко Глеб Александрович с 30.03.2020 по настоящее время (распоряжение администрации города от 27.03.2020 № 262-К «О назначении Матюшенко Г.А.»).

Ведение бухгалтерского учета передано муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» города Магнитогорска (далее - МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска) на основании договоров на бухгалтерское обслуживание от 01.01.2019 № 4, от 01.01.2020 № 4 и от 01.01.2021 № 4.

Ответственными исполнителями за бухгалтерское обслуживание Учреждения являются:

- директора МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска:

Золина Елена Петровна с 23.01.2009 по 22.05.2020 (распоряжения администрации города от 04.02.2009 № 16-К «О назначении Золиной Е.П.», от 18.05.2020 № 306-К «Об увольнении Золиной Е.П.»),

- и. о. директора (директор) Волохова Ольга Валерьевна с 23.05.2020 по настоящее время (распоряжения администрации города от 20.05.2020 № 307-К «Об исполнении обязанностей», от 03.08.2020 № 353-К «О назначении Волоховой О.В.»);

¹ Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска».

- главные бухгалтера МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска:

Волохова Ольга Валерьевна с 01.11.2011 по 03.08.2020 (приказы МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска от 01.11.2011 № Р-02/94, от 03.08.2020 № Р-02/066);

и. о. главного бухгалтера Сулейманова Елена Васильевна с 25.05.2020 по 03.08.2020 (приказ МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска от 25.05.2020 № Р-02/041);

Кац Валентина Валерьевна с 04.08.2020 по настоящее время (приказ МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска от 04.08.2020 № Р-02/068).

На период отпуска директора Учреждения Матюшенко Г.А., согласно распоряжению администрации города от 05.07.2022 № 329-О², исполнение обязанностей директора Учреждения возложено на начальника хозяйственного отдела Учреждения Нольфину Н.В. с 15.07.2022 по 28.07.2022.

На период отпуска директора МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска Волоховой О.В., согласно распоряжению администрации города от 20.06.2022 № 303-О³, исполнение обязанностей директора МКУ «ЦБ по отрасли «Культура» г. Магнитогорска возложено на руководителя группы учета Колтунову Т.В. с 04.07.2022 по 05.08.2022.

Уставы МБУДО «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска утверждены постановлениями администрации города от 20.07.2015 № 9627-П⁴ и от 14.10.2020 № 11472-П⁵ (далее – Уставы Учреждения от 20.07.2015 и от 14.10.2020).

Предметом деятельности Учреждения является до 14.10.2020 оказание услуг в сфере дополнительного образования, с 14.10.2020 оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и культуры.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
пункт 19 Устава Учреждения от 20.07.2015:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

² Распоряжение администрации города Магнитогорска от 05.07.2022 № 329-О «О предоставлении отпуска и исполнении обязанностей Матюшенко Г.А.».

³ Распоряжение администрации города Магнитогорска от 20.06.2022 № 303-О «О предоставлении отпуска и исполнении обязанностей Волоховой О.В.».

⁴ Постановление администрации города Магнитогорска от 20.07.2015 № 9627-П «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом музыки» (детская школа искусств) города Магнитогорска».

⁵ Постановление администрации города Магнитогорска от 14.10.2020 № 11472-П «О внесении изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска».

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;

пункт 2.4. Устава Учреждения от 14.10.2020:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 18.06.2010, ИНН/КПП 7414001403/745601001, ОГРН 1027402232406.

Бухгалтерский учет в Учреждении осуществлялся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ⁶, Инструкциями от 01.12.2010 № 157н⁷ и от 16.12.2010 № 174н⁸.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в проверяемом периоде действовали счета:

- в Управлении финансов администрации города Магнитогорска № 50500274БУ и № 50500274БЦ (открыты 27.12.2012);

с 01.01.2020 лицевые счета №№ 50500274БУ, 50500274БЦ переоформлены на №№ 400231БУ и 500231БУ;

с 01.01.2020 открыты лицевые счета №№ 200231БУ и 300231БУ.

Общая сумма проверенных средств субсидии на иные цели составила 8 490,6 тысяч рублей в том числе:

- за 2019 год на общую сумму 6 730,8 тысяч рублей;

- за 2020 год на общую сумму 680,1 тысяч рублей;

- за 2021 год на общую сумму 1 079,7 тысяч рублей.

Проверка законности и эффективности использования средств бюджета города, направленных на реализацию мероприятий программы «Развитие культуры в городе Магнитогорске» за 2019-2021 годы.

На выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы Учреждению предоставлены целевые субсидии в общей сумме 11 272,7 тысяч рублей на основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели:

- на 2019 год от 01.01.2019 № УК-СИ-01/016 (с учетом дополнительных соглашений от 04.02.2019 № 1, от 14.02.2019 № 2, от 29.03.2019 № 3, от

⁶ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

⁷ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

⁸ Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

28.06.2019 № 4, от 15.08.2019 № 5, от 24.10.2019 № 6, от 11.11.2019 № 7) в сумме 8 763,0 тысяч рублей;

- на 2020 год от 01.01.2020 № УК-СИ-01/016 (с учетом дополнительных соглашений от 11.02.2020 № 1, от 03.04.2020 № 2, от 26.06.2020 № 3, от 04.09.2020 № 4, от 18.11.2020 № 5, от 27.11.2020 № 6, от 25.12.2020 № 7, от 30.12.2020 № 8) в сумме 929,1 тысяч рублей;

- на 2021 год от 30.12.2020 № УК-СИ-01/016 (с учетом дополнительных соглашений от 08.02.2021 № 1, от 02.04.2021 № 2, от 26.04.2021 № 3, от 02.07.2021 № 4, от 26.07.2021 № 5, от 23.08.2021 № 6, от 01.12.2021 № 7) в сумме 1 580,6 тысяч рублей.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503737) исполнение составило:

в 2019 году в сумме 8 237,9 тысяч рублей или 94,0% от утвержденных ЛБО в сумме 8 763,0 тысяч рублей;

в 2020 году в сумме 680,2 тысяч рублей или 73,2% от утвержденных ЛБО в сумме 929,1 тысяч рублей;

в 2021 году в сумме 1 127,7 тысяч рублей) или на 71,3% от утвержденных ЛБО в сумме 1 580,6 тысяч рублей.

Не исполнено ЛБО:

в 2019 году в сумме 525,1 тысяч рублей (за счет экономии по результатам торгов на приобретение электротоваров, радиотелефонов, выполнение ремонтных работ, не состоялось 2 аукциона и отменен 1 аукцион на установку системы видеонаблюдения),

в 2020 году в сумме 248,9 тысяч рублей (отказ поставщика от выполнения работ по выполнению проектно-изыскательских работ, экономия по результатам торгов на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения),

в 2021 году в сумме 452,9 тысяч рублей (экономия по результатам торгов на капитальный ремонт системы АПС, приобретение МФУ, охранной сигнализации, расторжение контракта за невыполнение обязательств по выполнению проектных (изыскательных) работ на капитальный ремонт здания).

Согласно данным Отчетов об использовании целевых субсидий расходы Учреждения за 2019-2021 годы за счет средств субсидии на иные цели составили:

в 2019 году в сумме 8 237,9 тысяч рублей,

в 2020 году в сумме 680,2 тысяч рублей,

в 2021 году в сумме 1 580,6 тысяч рублей.

Информация об утвержденных и исполненных ЛБО за счет средств субсидии на иные цели по кодам субсидии представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование субсидии	КОСГУ	Утверждено ЛБО, тысяч рублей	Исполнено ЛБО		Не исполнено ЛБО	
			тысяч рублей	%	тысяч рублей	%
2019 год						
Субсидия на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов (код 8001)	346	33,6	31,8	94,6	1,8	5,4
	310	5,0	4,8	96,0	0,2	4,0
Субсидия на проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная среда» (код 8034)	310	6 448,2	6 448,2	100,0	0	0
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска (код 8021)	225	1 991,2	1 744,9	87,6	246,3	12,4
Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управлению культуры (код 8035)	346	15,0	8,2	54,7	6,8	45,3
	228	270,0	0	0	270,0	100
Итого:		8 763,0	8 237,9	94,0	525,1	6,0
2020 год						
Субсидия на приобретение основных средств и предметов длительного пользования (код 8012)	-	6,0	6,0	100,0	0	0
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска (код 8021)	-	824,6	575,7	69,8	248,9	30,2
Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управлению культуры (код 8035)	-	98,5	98,5	100,0	0	0
Итого:		929,1	680,2	73,2	248,9	26,8
2021 год						
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска (код 8021)	-	688,1	528,0	76,7	160,1	23,3
Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управлению культуры (код 8035)	-	814,5	524,3	64,4	290,2	35,6
Субсидия на приобретение основных средств и предметов длительного пользования (код 8012)	-	78,0	75,4	96,7	2,6	3,3
Итого:		1 580,6	1 127,7	71,3	452,9	28,6

Выборочной проверкой расходования средств субсидии на иные цели за 2019-2021 годы установлено следующее:

1. Субсидия на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов (код 8001) предоставлена в 2019 году в общей сумме 38,6 тысяч рублей.

Средства субсидии доведены уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 24.10.2019 № 38к в сумме 38,6 тысяч рублей.

Субсидия на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов израсходована в 2019 году в общей сумме 36,6 тысяч рублей.

Проверкой соблюдения требований законодательства при заключении контракта от 17.12.2019 № 39 с ООО «Комус-Южный Урал» на поставку радиотелефона на сумму 4,8 тысяч рублей, нарушений не установлено. Контракт от 17.12.2019 № 39 заключен Учреждением в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 17.12.2019 № 39 ООО «Комус-Южный Урал» произведена поставка радиотелефонов в количестве 2 штук по товарной накладной от 18.12.2019 № ОЕР/12396130 (акт приемки товара от 19.12.2019 № 130-12).

Оплата произведена платежным поручением от 30.12.2019 № 282111.

Радиотелефоны в количестве 2 штук на сумму 4,8 тысяч рублей оприходованы на счет 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество Учреждения».

2. Субсидия на проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная среда» (код 8034) предоставлена в 2019 году в сумме 6 448,2 тысяч рублей.

Средства субсидии доведены уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 28.12.2018 № 16к в сумме 2 940,8 тысяч рублей и уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 29.03.2019 № 10к в сумме 3 507,4 тысяч рублей.

Субсидия на проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная среда» израсходована в общей сумме 6 448,2 тысяч рублей.

Выборочной проверкой соблюдения требований законодательства при закупке товаров, работ, услуг установлено:

Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам аукциона, открытого конкурса в электронной форме и как с единственным поставщиком заключены контракты:

- от 25.06.2019 № 16 с ООО «АльянсГрупп» на поставку пианино в количестве 4 штук стоимостью 2 250,0 тысяч рублей (по цене 562,5 тысяч рублей за 1 ед.). Учреждением пианино приняты 30.08.2019 по универсальному передаточному документу от 23.08.2019 № 11 (акт приемки товара от 30.08.2019 № 62-08). Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 20.09.2019 №№ 189692, 189693, 189694;

- 08.07.2019 № 17 с ООО «Эстрада» на поставку звукового оборудования на сумму 163,8 тысяч рублей. Звуковое оборудование Учреждением принято 29.07.2019 по товарной накладной от 22.07.2019 № 45 (акт приемки товара от 05.08.2019 № 58-08). Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 27.08.2019 № 169146;

- от 22.07.2019 № 18 с ООО «ПрофитТрейд» на поставку музыкальных инструментов на сумму 2 241,1 тысяч рублей.

ООО «ПрофитТрейд» поставка музыкальных инструментов произведена на 44 дня позже срока, установленного пунктом 1.3 контракта от 22.07.2019 № 18 - по 25.08.2019. Учреждением музыкальные инструменты приняты 09.10.2019 по товарной накладной от 01.10.2019 № 1910001 на сумму 2 241,1 тысяч рублей (акт приемки товара от 09.10.2019 № 68-09).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 22.07.2019 № 18 Учреждением в адрес ООО «ПрофитТрейд» направлено требование об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 09.10.2019 № 01-10/329 на сумму 23,3 тысяч рублей. Неустойка (штрафов, пеней) в полном объеме удержана из суммы, причитающейся к оплате ООО «ПрофитТрейд».

Оплата за поставленные музыкальные инструменты произведена в сумме 2 217,8 тысяч рублей платежными поручениями от 28.10.2019 №№ 216088, 216086, 216087;

- от 29.07.2019 № 19 с ООО «Поставка» на поставку мебели на сумму 157,5 тысяч рублей.

ООО «Поставка» поставка мебели произведена на 25 дней позже срока, установленного пунктом 1.3 контракта от 29.07.2019 № 19 - по 25.08.2019. Учреждением мебель принята 23.09.2019 по товарной накладной от 23.09.2019 № 461 на сумму 157,5 тысяч рублей (акт приемки товара от 23.09.2019 № 70-09).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 29.07.2019 № 19 Учреждением в адрес ООО «Поставка» направлена претензия об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 24.09.2019 № 01-10/303 на сумму 1,0 тысяч рублей. Неустойка (штрафов, пеней) в полном объеме удержана из суммы, причитающейся к оплате ООО «Поставка».

Оплата за поставку мебели произведена в сумме 156,5 тысяч рублей платежными поручениями от 16.10.2019 №№ 209623, 209621, 209622;

- от 01.08.2019 № 20 с ИП Богачева Г.В. на поставку банкетов для фортепиано на сумму 18,0 тысяч рублей.

ИП Богачевой Г.В. поставка мебели произведена на 10 дней позже срока, установленного пунктом 1.3 контракта от 01.08.2019 № 20 - по 25.08.2019. Учреждением банкетки приняты 09.09.2019 по товарной накладной от 02.08.2019 № 88 на сумму 18,0 тысяч рублей (акт приемки товара от 09.09.2019 № 69-09).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 01.08.2019 № 20 Учреждением в адрес ИП Богачевой Г.В. направлена претензия об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 09.09.2019 № 01-10/279 на сумму 0,1 тысяч рублей.

Оплата за поставку банкетов произведена в сумме 18,0 тысяч рублей платежными поручениями от 24.09.2019 №№ 190498, 190496, 190497;

Неустойка (штрафов, пеней) в полном объеме ИП Богачевой Г.В. перечислена платежным поручением от 10.09.2019 № 000165.

- от 23.08.2019 № 22 с ООО «Современные технологии» на поставку хорового станка на сумму 919,8 тысяч рублей.

ООО «Современные технологии» поставка хорового станка произведена на 19 дней позже срока, установленного пунктом 1.3 контракта от 23.08.2019 № 22 - по 25.08.2019. Учреждением хоровой станок принят 12.09.2019 по товарной накладной от 10.09.2019 № 187 на сумму 919,8 тысяч рублей (акт приемки товара от 12.09.2019 № 76-09).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 23.08.2019 № 22 Учреждением в адрес ООО «Современные технологии» направлена претензия об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 24.09.2019 № 01-10/307 на сумму 4,2 тысяч рублей. Неустойка (штрафов, пеней) в полном объеме удержаны из суммы, причитающейся к оплате ООО «Современные технологии».

Оплата за поставку хорового станка произведена в сумме 915,6 тысяч рублей платежными поручениями от 27.09.2019 №№ 193169, 193168, 193167;

- от 14.08.2019 № 23 с ИП Батаков И.И. на поставку интерактивного комплекта на сумму 333,0 тысяч рублей.

В нарушение пункта 1.4 контракта от 14.08.2019 № 23 ИП Батаковым И.И. поставка интерактивного комплекта произведена на 29 дней позже установленного срока (по 25.08.2019).

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением при исполнении контракта от 14.08.2019 № 23 изменены его существенные условия в части изменения срока поставки до 09.09.2019.

Ответственный: директор Учреждения Матюшенко Г.А.

Учреждением интерактивный комплект принят 23.09.2019 по товарной накладной от 08.09.2019 № 2059 на сумму 333,0 тысяч рублей (акт приемки товара от 23.09.2019 № 80-09).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 14.08.2019 № 23 Учреждением в адрес ИП Батакова И.И. направлена претензия об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 24.09.2019 № 01-10/309 на сумму 0,4 тысяч рублей за 5 дней просрочки исполнения обязательств, а следовало растет неустойки произвести из расчета 29 дней в сумме 2,3 тысяч рублей ((333 000,00 рублей × 14 дней × 1/300 × 7,25% = 1 126,65 рублей) + (333 000,00 рублей × 15 дней × 1/300 × 7,0% = 1 165,50)).

В нарушение частей 6, 7, 8 статьи 34 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 6.2 контракта от 14.08.2019 № 23 Учреждением не выставлена претензия об уплате неустойки ИП Батакову И.И. на сумму 1,9 тысяч рублей (2,3 тысяч рублей-0,4 тысяч рублей).

Ответственный: директор Учреждения Матюшенко Г.А.

Неустойка (штрафов, пеней) в сумме 0,4 тысяч рублей удержана из суммы, причитающейся к оплате ИП Батаковым И.И. Оплата за поставку интерактивного комплекса произведена в сумме 332,6 тысяч рублей платежными поручениями от 15.10.2019 №№ 209134, 209135, 209136;

- от 25.09.2019 № 24 с ИП Василькин В.С. па поставку интерактивного комплекта на сумму 148,9 тысяч рублей.

ИП Василькиным В.С. поставка интерактивного комплекта произведена на 11 дней позже срока, установленного пунктом 1.4 контракта от 25.09.2019 № 24 - по 13.10.2019. Учреждением интерактивный комплект принят 25.10.2019 по товарной накладной от 22.10.2019 № 1009 на сумму 148,9 тысяч рублей (акт приемки товара от 29.10.2019 № 91-10).

В соответствии с пунктом 6.2 контракта от 25.09.2019 № 24 Учреждением в адрес ИП Василькина В.С направлена претензия об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 25.10.2019 № 01-10/358 на сумму 0,4 тысяч рублей. Неустойка (штрафов, пеней) в полном объеме удержана из суммы, причитающейся к оплате ИП Василькиным В.С.

Оплата за поставку интерактивного комплекса произведена в сумме 148,5 тысяч рублей платежными поручениями от 13.11.2019 №№ 227169, 227170, 227171;

- от 25.09.2019 № 25 с ООО «Джамбо» на поставку малого барабана в комплекте со стойкой и набором пластиков на сумму 22,6 тысяч рублей. Малый барабан в комплекте со стойкой и набором пластиков Учреждением принят 11.10.2019 по товарной накладной от 10.10.2019 № 736 (акт приемки товара от 11.10.2019 № 88-10).

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 30.10.2019 № 219139, 219140, 219141.

Проверкой соблюдения порядка и своевременности внесения сведений в реестр муниципального имущества города Магнитогорска установлено:

- в нарушение пункта 6 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424⁹, Учреждением в 2019 году несвоевременно направлены сведения в реестр муниципального имущества по 82 объектам балансовой стоимостью 6 105,8 тысяч рублей (пианино, звуковое оборудование, музыкальные инструменты, мебель, хоровой станок, интерактивные комплекты).

Ответственный: директор Учреждения Матюшенко Г.А.

3. Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управлению культуры (код 8035) предоставлена в общей сумме 1 198,0 тысяч рублей (в 2019 году - 285,0

⁹ Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

тысяч рублей, в 2020 году - 98,5 тысяч рублей, в 2021 году - 814,5 тысяч рублей).

Средства субсидии доведены:

на 2019 год уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 28.12.2018 № 16к в сумме 285,0 тысяч рублей;

на 2020 год уведомлением о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств от 26.12.2019 № 12к в сумме 300,0 тысяч рублей и уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 04.09.2020 № 40к в сумме -) 201,5 тысяч рублей;

на 2021 год уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 08.02.2021 № 2к в сумме 111,7 тысяч рублей, от 02.07.2021 № 21к в сумме -) 67,3 тысяч рублей, от 26.07.2021 № 24к в сумме 707,3 тысяч рублей, от 23.08.2021 № 27к в сумме 91,7 тысяч рублей, от 01.12.2021 № 35к в сумме -) 28,9 тысяч рублей.

Субсидия на обеспечение комплексной безопасности Учреждением израсходована в общей сумме 631,0 тысяч рублей (в 2019 году - 8,2 тысяч рублей, в 2020 году - 98,5 тысяч рублей, в 2021 году - 524,3 тысяч рублей).

Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам аукциона в электронной форме заключены контракты:

- от 03.08.2020 № 8 с ООО «Осмо-М» на выполнение работ по монтажу системы оповещения людей по адресам: пр. Карла Маркса, д. 110, ул. Сталеваров, д. 10/4 и ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 98,5 тысяч рублей. Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и МКУ «УКС» (письмо от 10.04.2020 № СМ-02-01/542).

ООО «Осмо-М» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.5 контракта от 03.08.2020 № 8.

Учреждением приняты работы директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 20.08.2020 №№ 1, 2, 3 на сумму 98,5 тысяч рублей. Оплата произведена платежным поручением от 08.09.2020 № 158823.

- от 29.03.2021 № 05/2021 с ООО «Бизнес-Системы» на выполнение проектных (изыскательских) работ на капитальный ремонт системы АПС и оповещения и управления эвакуацией при пожаре на сумму 44,4 тысяч рублей. Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 25.03.2020 № СМ-02-02/217).

В нарушение пункта 1.4 контракта от 29.03.2021 № 05/2021 ООО «Бизнес-Системы» проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт системы АПС и оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены на 139 дней позже установленного срока (по 01.06.2021).

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 18.10.2021 № 37 на сумму 44,4 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 27.10.2021 № 215142.

Учреждением в соответствии с пунктом 7.3 контракта от 29.03.2021 № 05/2021 в адрес ООО «Бизнес-Системы» направлено требование об оплате неустойки (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств от 15.10.2021 № 01-10/240 на сумму 1,4 тысяч рублей. ООО «Бизнес-Системы» произведена оплата неустойки (штрафов, пеней) в полном объеме платежным поручением от 20.10.2021 № 81388.

- от 15.11.2021 № 12/2021 с ООО «Спецмонтаж» по монтажу системы охранной сигнализации по адресам: пр. Карла Маркса, д. 110 и ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 154,1 тысяч рублей. Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и МКУ «УКС» (письма от 30.08.2021 №№ СМ-02-02/371, СМ-02-02/372).

ООО «Спецмонтаж» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.5 контракта от 15.11.2021 № 12/2021.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2021 №№ 1, 1 на сумму 145,5 тысяч рублей.

Оплата произведена платежным поручением от 16.12.2021 № 259441 в полном объеме.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 15.11.2021 № 12/2021 расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 1).

- от 04.12.2021 № 13/2021 с ООО «Уралэлеком» по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией по пожаре по адресу: пр. Карла Маркса, д. 110 на сумму 334,4 тысяч рублей. Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И.

ООО «Уралэлеком» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.4 контракта от 04.12.2021 № 13/2021.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 15.12.2021 №№ 1, 2, 3 на сумму 334,4 тысяч рублей.

Оплата произведена платежным поручением от 22.12.2021 № 264673 в полном объеме.

4. Субсидия на приобретение основных средств и предметов длительного пользования (код 8012) предоставлена в общей сумме 84,0 тысяч рублей (в 2020 году - 6,0 тысяч рублей, в 2021 году - 78,0 тысяч рублей).

Средства субсидии доведены:

на 2020 год уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 26.06.2020 № 28к в сумме 6,0 тысяч рублей;

на 2021 год уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 26.07.2021 № 24к в сумме 50,0 тысяч рублей и от 01.12.2021 № 35к в сумме 28,0 тысяч рублей.

Субсидия на приобретение основных средств и предметов длительного пользования Учреждением израсходована в общей сумме 81,4 тысяч рублей (в 2020 году - 6,0 тысяч рублей, в 2021 году - 75,4 тысяч рублей).

Учреждением по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заключены контракты:

- от 29.07.2020 № 9 на поставку принтера цветного струйного с ООО ТСК «Офисные технологии» на общую сумму 6,0 тысяч рублей.

Принтер принят к учету на счет 106.21 «Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество» своевременно, по товарной накладной от 31.07.2020 № 234 на сумму 6,0 тысяч рублей (акт приемки товара от 31.07.2020 № 97-79).

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 25.08.2020 № 150248.

Проверкой соблюдения порядка и своевременности внесения сведений в реестр муниципального имущества города Магнитогорска установлено:

- в нарушение пункта 6 Приказа Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424¹⁰, Учреждением в 2020 году несвоевременно направлены сведения в реестр муниципального имущества по объекту - принтер цветной струйный стоимостью 6,0 тысяч рублей.

Ответственный: директор Учреждения Матюшенко Г.А.

- от 03.12.2021 № 14 на поставку многофункционального устройства с ООО «Союзрегионстрой» на общую сумму 47,9 тысяч рублей;

- от 22.12.2021 № 15 на поставку многофункционального устройства с ООО «Интеркомсервис» на общую сумму 27,5 тысяч рублей.

МФУ в количестве 2 штук приняты к учету на счет 106.21 «Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество» своевременно, по счету от 10.12.2021 № 425 (акт приемки товара от 10.12.2021 № 125-201) и товарной накладной от 24.12.2021 № 278 на общую сумму 75,4 тысяч рублей (акт приемки товара от 28.12.2021 № 126-2021).

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 21.12.2021 № 263579, от 29.12.2021 № 281685.

¹⁰ Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

Проверкой соблюдения порядка и своевременности внесения сведений в реестр муниципального имущества города Магнитогорска нарушений не установлено.

5. Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска (код 8021) предоставлена в общей сумме 3 503,9 тысяч рублей (в 2019 году – 1 991,2 тысяч рублей, в 2020 году - 824,6 тысяч рублей, в 2021 году - 688,1 тысяч рублей).

Средства субсидии доведены:

на 2019 год уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 13.02.2019 № 1к в сумме 91,3 тысяч рублей, от 13.02.2019 № 3к в сумме 380,0 тысяч рублей, от 27.06.2019 № 11к в сумме 1 369,9 тысяч рублей, от 15.08.2019 № 28к в сумме 150,0 тысяч рублей;

на 2020 год уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 10.02.2020 № 2к в сумме 731,7 тысяч рублей, от 10.02.2020 № 5к в сумме 6,0 тысяч рублей, от 03.04.2020 № 9к в сумме 139,1 тысяч рублей, от 26.06.2020 № 28к в сумме -) 6,0 тысяч рублей, от 04.09.2020 № 40к в сумме -) 30,1 тысяч рублей, от 25.12.2020 № 52к в сумме -) 16,1 тысяч рублей;

на 2021 год доведены уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств от 25.12.2020 № 16к в сумме 1 477,4 тысяч рублей и уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 02.04.2021 № 7к в сумме -) 848,7 тысяч рублей, от 02.04.2021 № 8к в сумме 59,4 тысяч рублей.

Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы Учреждением израсходована в общей сумме 2 848,7 тысяч рублей (в 2019 году – 1 744,9 тысяч рублей, в 2020 году - 575,7 тысяч рублей, в 2021 году - 528,0 тысяч рублей).

Учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам аукциона в электронной форме заключены контракты:

В 2019 году:

по пункту 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ заключены контракты:

- от 20.08.2019 № 21 с ИП Маршева Е.А. на выполнение работ по ремонту кровли по адресу: пр. К. Маркса, 110 на сумму 471,3 тысяч рублей.

Локальная смета согласована начальником Управления культуры Даниловой Т.М. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 26.04.2019 № СИ-02-02/316).

ИП Маршевой Е.А. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.5 контракта от 20.08.2019 № 21.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 03.09.2019 № 1 на сумму 471,3 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 25.09.2019 №№ 190835, 190836.

- от 21.10.2019 № 27 с ИП Заркова О.П. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 144,0 тысяч рублей (с учетом соглашения о расторжении).

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 06.05.2019 № СМ-02-01/485).

ИП Заркова О.П. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2019 № 1 на сумму 144,0 тысяч рублей. Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 30.12.2019 № 282108.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.10.2019 № 27в расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 6).

- от 24.10.2019 № 26 с ИП Федоров Е.И. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 158,8 тысяч рублей.

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 03.11.2017 № 02-01101208).

ИП Федоровым Е.И. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2019 № 1 на сумму 158,8 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 17.12.2019 № 261378.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 24.10.2019 № 26 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ по смене обделок из листовой стали на 1,4 метра на сумму 0,2 тысяч рублей (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 5).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 1.

- от 21.10.2019 № 28 с ИП Заркова О.П. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: ул. Сталеваров, 10/4 на сумму 125,1 тысяч рублей (с учетом соглашения о расторжении).

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 03.11.2017 № 02.01/01208).

ИП Зарковой О.П. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2019 № 1 на сумму 125,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 27.12.2019 № 281818.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.10.2019 № 28 расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 10).

- от 21.10.2019 № 29 с ИП Заркова О.П. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: пр. Карла Маркса, 110 на сумму 73,8 тысяч рублей (с учетом соглашения о расторжении).

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 03.11.2017 № 02-01/01208).

ИП Зарковой О.П. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 21.10.2019 № 29.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2019 № 1 на сумму 73,8 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 30.12.2019 № 282109.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.10.2019 № 29 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ по облицовке оконных и дверных откосов пластиком на 0,45 кв. м. на сумму 0,5 тысяч рублей (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 4);

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 2.

- от 24.10.2019 № 30 с ООО «Альянс-Энерго» на выполнение электромонтажных и отделочных работ по адресу: пр. Карла Маркса, 110 на сумму 230,1 тысяч рублей (с учетом дополнительного соглашения от 30.11.2019 №1).

Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письма от 16.07.2018 №№ СМ-02-01/827, СМ-02-01/828).

ООО «Альянс-Энерго» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 24.10.2019 № 30.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2019 № 266 на сумму 230,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 30.12.2019 №№ 282403, 282587.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 24.10.2019 № 30 расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 7);

- от 30.10.2019 № 31 с ООО «Аванта» на выполнение ремонта санузлов по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 145,0 тысяч рублей. Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 06.05.2019 № СМ-02-01/486).

ООО «Аванта» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 30.10.2019 № 31.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.11.2019 № 1 на сумму 145,0 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 10.12.2019 № 250880.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 30.10.2019 № 31 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 1,5 тысяч рублей, а именно: по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 2 кв. м., по окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 2 кв. м., по облицовке стен зеркалами в количестве 0,5 кв. м., по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 1,8 кв. м., по окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 1,8 м., по окраске потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами в количестве 0,3 кв. м., по установке блоков наружных и внутренних в количестве 0,1 кв. м (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 7).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 3.

- от 30.10.2019 № 32 с ООО «Аванта» на выполнение ремонта санузлов по адресу: пр. Карла Маркса, 110 на сумму 163,7 тысяч рублей.

Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 06.05.2019 № СМ-02-01/486).

ООО «Аванта» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 30.10.2019 № 32.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.11.2019 № 1 на сумму 163,7 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 10.12.2019 № 250882.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 30.10.2019 № 32 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 4,2 тысяч рублей, а именно: по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 9,4 кв. м., по окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 9,4 кв. м., по облицовке стен зеркалами в количестве 0,8 кв. м., по гладкой облицовке стен столбов пилястр откосов плиткой керамической в количестве 0,68 кв. м., по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 2,9 кв. м., по окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 2,9 м. (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 8).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 4.

- от 30.10.2019 № 33 с ООО «Аванта» на выполнение ремонта санузлов по адресу: ул. Сталеваров, 10/4 на сумму 155,1 тысяч рублей.

Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 06.05.2019 № СМ-02-01/486).

ООО «Аванта» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 30.10.2019 № 33.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.11.2019 № 1 на сумму 155,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 10.12.2019 № 250881.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ в Учреждении установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 5,5 тысяч рублей, а именно: по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 10,2 кв. м., по

окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 10,2 кв. м., по облицовке стен зеркалами в количестве 0,6 кв. м., по сплошному выравниванию штукатурки стен полимерцементным раствором в количестве 8,9 кв. м., по окраске стен поливинилацетатными составами в количестве 8,9 м. (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 9).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 5.

- от 14.11.2019 № 35 с ИП Мещеряков М.В. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: пр. Карла-Маркса, 110 на сумму 94,4 тысяч рублей.

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 21.08.2019 № СМ-02-01/1024).

ИП Мещеряковым М.В. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 14.11.2019 № 35.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 04.12.2019 № б/н на сумму 94,4 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 17.12.2019 № 261252.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ в Учреждении расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 6).

В 2020 году:

- от 21.07.2020 № 4 с ООО «Вектор» на выполнение работ по замене входной группы по адресу: пр. К. Маркса, 110 на сумму 83,4 тысяч рублей. Локальная смета согласована начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 30.08.2019 № СМ-02-01/1079).

ООО «Вектор» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 21.07.2020 № 4.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2020 № 1 на сумму 83,4 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 10.09.2020 № 160236.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.07.2020 № 4 расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 5).

- от 27.07.2020 № 5 с ИП Заркова О.П. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 29,1 тысяч рублей.

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 26.09.2019 № СМ-02-02/816).

ИП Зарковой О.П. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 27.07.2020 № 5.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2020 № 1 на сумму 29,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 08.09.2020 № 158793.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 27.07.2020 № 5 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ за счет отсутствия сетки противомоскитной в количестве 2,2 кв. м. на сумму 1,0 тысяч рублей (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 4).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 6.

- от 21.07.2020 № 6 с ИП Хазиева Л.Н. на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: пр. Карла Маркса, 110 на сумму 77,1 тысяч рублей (с учетом дополнительного соглашения от 05.08.2020 № 2).

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 06.09.2019 № СМ-02-02/814).

ИП Хазиевой Л.Н. работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 21.07.2020 № 6.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2020 №№ 26, 27 на сумму 77,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 08.09.2020 №№ 158791, 158792.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.07.2020 № 6 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 0,6 тысяч рублей, а именно: по облицовке оконных и дверных откосов пластиком на 0,6 кв. м. и отсутствию сетки противомоскитной в количестве 0,71 кв. м. (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 3).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 7.

- от 21.07.2020 № 7 с ООО «СветОкон» на выполнение работ по замене деревянных окон на окна ПВХ по адресу: ул. Сталеваров, 10/4 на сумму 241,6 тысяч рублей (с учетом дополнительного соглашения от 24.08.2020 № 2).

Локальные сметные расчеты согласованы начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И., исполняющей обязанности начальника Управления культуры Чмеленко Е.Ю. и МКУ «УКС» (письма от 30.08.2019 № СМ-02-01/1080, от 18.08.2020 № СМ-02-01/744).

ООО «СветОкон» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 21.07.2020 № 7.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2020 №№ 1, 1 на сумму 241,6 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 08.09.2020 №№ 158825, 158826.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 21.07.2020 № 7 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 4,4 тысяч рублей, а именно: по установке подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. в количестве 3,3 п. м., по смене обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. в количестве 1,9 м., по установке в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв. м. трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления в количестве 2 кв. м, по облицовке оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 3,562 кв. м. и отсутствию сетки противомоскитной стационарной в количестве 1,735 кв. м. (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 8).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 8.

- от 09.09.2020 № 15 с ИП Ковалик Ю.В. на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по адресам: пр. Карла Маркса, д. 110, ул. Сталеваров, д. 10/4 и ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 144,4 тысяч рублей. Локальная смета согласована исполняющим обязанности начальника Управления культуры Давыдовой Н.Н. и Управлением капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска (письмо от 01.04.2019 № СМ-02-02/366).

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 21.10.2020 № 30 на сумму 144,4 тысяч рублей.

В нарушение пункта 1.5 контракта от 09.09.2020 № 15 ИП Ковалик Ю.В. работы по монтажу системы видеонаблюдения выполнены с нарушением сроков на 21 календарный день.

Учреждением в адрес ИП Ковалик Ю.В. направлена претензия от 21.10.2021 об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ в сумме 0,4 тысяч рублей.

Оплата за выполненные работы Учреждением произведена платежным поручением от 02.11.2020 № 200734 в сумме 144,0 тысяч рублей за минусом суммы неустойки в сумме 0,4 тысяч рублей, которая перечислена платежным поручением от 10.11.2020 № 573.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 09.09.2020 № 15 расхождений не установлено (акт контрольного обмера от 25.07.2022 № 2).

В 2021 году:

- от 10.03.2021 № 01/2021 с ООО «Опора СТ» на ремонт помещений первого этажа (кабинет директора и кабинеты № 5, 6) по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 182,6 тысяч рублей.

Локальный сметный расчет № 1 согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и МКУ «УКС» от 18.09.2020 № 2392/1.

ООО «Опора СТ» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 10.03.2021 № 01/2021.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 08.07.2021 № 1 на сумму 182,6 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 22.07.2021 № 144326.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 10.03.2021 № 01/2021 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 0,4 тысяч рублей, а именно: по окраске водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску на 6,4 кв. м. и отсутствию розетки штепсельной в количестве 1 штуки (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 2).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 9.

- от 10.03.2021 № 02/2021 с ООО «Опора СТ» на выполнение электромонтажных и отделочных работ в кабинете № 2 по адресу: ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 171,1 тысяч рублей.

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и МКУ «УКС» от 23.06.2020 № 01-25/1507.

ООО «Опора СТ» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.3 контракта от 10.03.2021 № 02/2021.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по акту приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 08.07.2021 № 2 на сумму 171,1 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежным поручением от 22.07.2021 № 144383.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 10.03.2021 № 02/2021 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ на общую сумму 1,3 тысяч рублей, а именно: по окраске водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску в количестве 2,08 кв. м., по установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадью проема до 3 кв. м. в количестве 0,42 кв. м., по ремонту штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных в количестве 1,16 кв. м., по устройству плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих в количестве 1,61 м., по установке подвесных потолков «Армстронг» в количестве 1,4 кв. м. и отсутствию заглушек торцевых для пластикового плинтуса высотой до 48 мм в количестве 2 штук (левой и правой) (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 3).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 10.

- от 11.03.2021 № 04/2021 с ООО «Осмо-М» по замене дверей и дверных проемов на двери противопожарные металлические в зданиях, расположенных по адресам: ул. Сталеваров, д. 10, корп. 4, и ул. Галиуллина, д. 11, корп. 1 на сумму 126,3 тысяч рублей с учетом дополнительного соглашения от 11.06.2021 № 2.

Локальный сметный расчет согласован начальником Управления культуры Кудрявцевой М.И. и МКУ «УКС» от 22.06.2020 № 01-25/1506.

ООО «Осмо-М» работы выполнены своевременно в соответствии с пунктом 1.4 контракта от 11.03.2021 № 04/2021.

Работы приняты директором Учреждения Матюшенко Г.А. по актам приемки выполненных работ (ф. № КС-2) от 16.06.2021 №№ 1, 2, 5 на сумму 126,3 тысяч рублей.

Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 08.07.2021 №№ 131794, 131795.

Выборочной проверкой фактически выполненных объемов работ по контракту от 11.03.2021 № 04/2021 установлено завышение объемов принятых и оплаченных работ по установке противопожарных дверей (двупольных глухих) на 0,066 кв. м. на сумму 0,1 тысяч рублей (акт контрольного обмера от 22.07.2022 № 1).

Ведомость перерасчета стоимости работ на строительном объекте в приложении № 11.

В период проведения встречной проверки работниками Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска начальником отдела Стрижовой Е.В. и инспектором-ревизором Мальхановой Т.В. в присутствии представителя начальника хозяйственного отдела Нольфиной Н.В. выборочно проведена проверка наличия основных средств и материальных запасов, приобретенных в 2019-2021 годах за счет средств субсидии на иные цели, по результатам которой излишек и недостач не установлено (акт контрольного осмотра от 21.07.2022 № 1).

Приложения к акту №№ 1-11 на 11 листах.

Руководитель встречной проверки:
Начальник отдела финансового
контроля в социальной сфере
Контрольно-счетной палаты
города Магнитогорска



Е.В. Стрижова

Участники встречной проверки:
Инспектор-ревизор Контрольно-счетной
палаты города Магнитогорска
Инспектор-ревизор Контрольно-счетной
палаты города Магнитогорска



М.П. Мамыкина



Т.В. Мальханова

Директор МБУДО
«ДШИ «Дом музыки»
г. Магнитогорска

Г.А. Матюшенко

Исполняющий обязанности
директора МКУ «ЦБ по отрасли
«Культура» г. Магнитогорска

Т.В. Колтунова

Главный бухгалтер
МКУ «ЦБ по отрасли
«Культура» г. Магнитогорска

В.В. Кац

Экземпляр акта получил: