

«Утверждаю»

Директор
МБУДО «ДШИ «Дом музыки»
г. Магнитогорска
Матюшенко Г.А.

2025 г.



«Согласовано»

Главный инженер
МП трест «Теплофикация»
г. Магнитогорска
Запорожец И.В.

«25» 2025 г.

М.П.



План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДШИ «Дом музыки» г. Магнитогорска

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Ул.Сталеваров,10/4
2	Год постройки	1970г
3	Общая площадь здания (м.кв.)	634,9
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	<u>имеется</u>
6	Наличие элеватора	имеется
7	Система отопления	<u>закрытая</u>
8	Схема отопления	<u>двухтрубная</u>
9	Система ГВС	отсутствует
10	Материал трубопроводов системы отопления	<u>металлические</u>

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2021-2022г.г	219
	2022-2023 г.г.	213
	2023-2024 г.г.	192
	2024-2025 г.г.	207 до 20.04
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2021-2022г.г	-5,6
	2022-2023 г.г.	-6,2
	2023-2024 г.г.	-5,3
	2024-2025 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2021-2022г.г	85,341
	2022-2023 г.г.	83,611
	2023-2024 г.г.	81,596
	2024-2025 г.г.	73,623
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Замена задвижек на тепловом узле (при необходимости)	июнь
2	Гидропневматическая промывка системы теплоснабжения до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации	июнь
3	Технический осмотр и гидравлические испытания на прочность и плотность внутренней системы отопления	июль
4	Поверка теплосчетчика	июль

исп. Нольфина Н.В, 34-10-51; 908 080 19 66